

График промывки системы отопления на 2025 год

Филиал Красноярская теплосеть

ООО УК «Согласие»

Утверждаю

С.С. Сидорова
Сидорова С.С.

М.В. Мухоморова
Мухоморова М.В.

№	Дом	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
1	60 лет Октября, 19			29.06.25		
2	60 лет Октября, 59а			28.06.25		
3	60 лет Октября, 85			28.06.25		
4	60 лет Октября, 108а			28.06.25		
5	60 лет Октября, 159/1			26.06.25		
6	60 лет Октября, 159/2			26.06.25		
7	60 лет Октября, 169			26.06.25		
8	Гладкова, 8А		19.05.25			
9	Гладкова, 13		20.05.25			
10	Гладкова, 17А		22.05.25			
11	Гладкова, 19		22.05.25			
12	Гладкова, 25Б		23.05.25			
13	Западная, 7			05.06.25		
14	Колыцевая, 1			06.06.25		
15	Королева, 2			16.06.25		
16	Королева, 3	30.04.25				
17	Королева, 5			14.06.25		
18	Королева, 6			14.06.25		
19	Королева, 7А			13.06.25		
20	Королева, 8			13.06.25		
21	Красноярский рабочий, 79А			02.06.25		
22	Красноярский рабочий, 81А			03.06.25		
23	Красноярский рабочий, 83А			03.06.25		
24	Красноярский рабочий, 85			04.06.25		
25	Красноярский рабочий, 91А			04.06.25		
26	Красноярский рабочий, 129			25.06.25		

27	Красноярский рабочий, 133А				25.06.25	
28	Красноярский рабочий, 169					01.07.25
29	Красноярский рабочий, 193					01.07.25
30	Ключевская, 87					03.07.25
31	Матросова 10Б	29.04.25				
32	Матросова 10В	29.04.25				
33	Матросова 11					04.07.25
34	Матросова 14					07.06.25
35	Матросова 30/2					02.07.25
36	Матросова 30/6					02.07.25
37	Медицинский, 5				12.06.25	
38	Парашютная, 11А					03.07.25
39	Парашютная, 12	28.04.25				
40	Парашютная, 70				27.06.25	
41	Парашютная, 70А				27.06.25	
42	Парашютная, 72				26.06.25	
43	Парашютная, 72а				26.06.25	
44	Саянская, 259	25.04.25				
45	Свердловская, 11А			16.05.25		
46	Свердловская, 13Б			16.05.25		
47	Семафорная 237				30.06.25	
48	Судостроительная, 26			13.05.25		
49	Судостроительная, 70			14.05.25		
50	Судостроительная, 72			14.05.25		
51	Судостроительная, 74			15.05.25		
52	Тимошенкова, 70	21.04.25				
53	Тимошенкова, 72	21.04.25				
54	Тимошенкова, 77	24.04.25				
55	Тимошенкова, 79	24.04.25				
56	Тимошенкова, 117	22.04.25				
57	Тимошенкова, 127	22.04.25				
58	Тимошенкова, 171	23.04.25				
59	Тимошенкова, 175	23.04.25				

63	Шелковая, 2					02.06.25		
----	-------------	--	--	--	--	----------	--	--

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 301018102000000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-51
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 23 . 04 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"
Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231
Телефон: 73912936757
Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: Ж/д ул. Тимошенкова, 171
Адрес: г Красноярск, ул Алеши Тимошенкова, 171
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: ТЭЦ-1

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии ПУ.
2	№2: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии ПУ.

Результаты опрессовки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	№2: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	2	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Пересыпкин Е.И.			
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-66
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 24 . 04 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"

Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231

Телефон: 73912936757

Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: ж/дом, ул. Тимошенкова, 79

Адрес: г Красноярск, ул Алеши Тимошенкова, 79

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: ТЭЦ-1

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затр. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№2: Насосное смешение Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии ПУ.
2	№1: Насосное смешение Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ.

Результаты опрессовки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Насосное смешение Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	№2: Насосное смешение Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	2	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта: **Промывка и опрессовка выполнены**

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Пересыпкин Е.И.			

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бограла, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-65
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 24 . 04 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"
Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231
Телефон: 73912936757
Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: ж/дом с неж.пом., ул. Тимошенкова, 77
Адрес: г Красноярск, ул Алеши Тимошенкова, 77
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: ТЭЦ-1

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Насосное смешение Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии ПУ.
2	№2: Насосное смешение Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии ПУ.

Результаты опрессовки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Насосное смешение Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	№2: Насосное смешение Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	2	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта: **Промывка и опрессовка выполнены**

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Пересыпкин Е.И.			

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 301018102000000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-54
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 23 . 04 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"
Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231
Телефон: 73912936757
Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: Ж/д ул. Тимошенкова, 175
Адрес: г Красноярск, ул Алеши Тимошенкова, 175
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: ТЭЦ-1

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии ПУ.
2	№2: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии ПУ.

Результаты опрессовки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	№2: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	2	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Пересыпкин Е.И.			

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
 E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
 филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-133
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 30 . 04 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"
 Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231
 Телефон: 73912936757
 Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: ж/дом ул.Королева, 3
 Адрес: г Красноярск, ул Королева, 3
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	70	20	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.
					50	%	Радиатор чугунный			
2	№2: Элеватор Отопление	70	20	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор чугунный		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.
					50	%	Радиатор алюминиевый			
3	№3: Элеватор Отопление	70	20	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.
					50	%	Радиатор чугунный			
4	№4: Элеватор Отопление	70	20	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор чугунный		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.
					50	%	Радиатор алюминиевый			

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 301018102000000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-155
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 05 . 05 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"
Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231
Телефон: 73912936757
Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: ж/дом ул.Кольцевая, 1
Адрес: г Красноярск, ул Кольцевая, 1
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.
					50	%	Радиатор чугунный			

Результаты опрессовки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	6,0	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Устинович С.В.			
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-154
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 05 . 05 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"
Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231
Телефон: 73912936757
Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: ж/дом ул.Королева, 2
Адрес: г Красноярск, ул Королева, 2
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.
					50	%	Радиатор чугунный			

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	6,0	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Устинович С.В.			

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-83
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 25 . 04 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"

Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231

Телефон: 73912936757

Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: жилой дом, ул.Саянская, 259

Адрес: г Красноярск, ул Саянская, 259

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Конвектор		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.
2	№2: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Конвектор		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	№2: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	2	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бограла, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-125
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 29 . 04 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"

Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231

Телефон: 73912936757

Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: ж/дом ул.Матросова, 10в

Адрес: г Красноярск, ул Александра Матросова, 10 в

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор чугунный		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	Падения давления в течении 5 минут не наблюдалось.

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	Падения давления в течении 5 минут не наблюдалось.

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Тетерин М.А.			
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бограда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Акт № 2025-КР/ПОС-124
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 29 . 04 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"
Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231
Телефон: 73912936757
Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: ж/дом ул.Матросова, 10Б
Адрес: г Красноярск, ул Александра Матросова, 10 Б
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Насосное смещение Отопление	74	20	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор чугунный		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний ПУ расчет будет выполнен по заполнениям.

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Насосное смещение Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	Падения давления в течении 5 минут не наблюдалось.

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	Падения давления в течении 5 минут не наблюдалось.

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Тетерин М.А.			
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777



Акт № 2025-КР/ПОС-99
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя

Дата оформления: 28 . 04 . 2025 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Согласие"
Адрес: 660016, г. Красноярск, ул Семафорная, 231
Телефон: 73912936757
Лицевой счет: 2700207007, 2701203527

Объект

Наименование: ж/дом ул.Парашютная, 12
Адрес: г Красноярск, ул Парашютная, 12
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	74	20	Теплофикационная вода	30	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". При отсутствии показаний по ПУ.
					70	%	Радиатор чугунный			

Результаты опрессовки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
ООО УК "Согласие"	Директор	Лукашенко С.Н.			
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Загородняя Н.А.			